

HDウォール

標準歩掛

(単位:10m当り)

擁壁の高さ (m)		0.5以上1.0以下	1.0を越え2.0以下	2.0を越え3.5以下
施工歩掛り	世話役 (人)	0.22	0.26	0.33
	ブロック工 (人)	0.22	0.26	0.33
	普通作業員 (人)	0.67	0.79	1.00
	据付機械	規格	バックホウ2.9t吊り(平積0.6㎡)	ラフテレーンクレーン25t吊
	運転(日)	0.22	0.26	0.33
諸雑費率		16%	18%	20%
雑工種	基礎砕石	45%	53%	60%
	均しコンクリート	74%	87%	98%

- 注) 1. 本歩掛は、平成20年度国土交通省土木積算基準の値を参考にしたものです。
 2. 雑工種は、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。なお、雑工種に含まれる内容は、次のとおりである。
 [基礎砕石]敷設・転圧労務、材料投入・縦固め機械運転経費、砕石等材料費
 [均しコンクリート]打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュール・ホッパ・バイブレーター損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費
 3. 基礎型枠の均し厚は20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。
 4. 雑工種における材料は、別種企画・規格に関らず適用できる。
 5. 本歩掛には、均しコンクリート型枠施工時の剥離材塗布及びケレン作業を含む。
 6. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、保温養生等の特別な養生をする場合は、雑工種率(均しコンクリート)から3.0%減ずるものとし、養生費を別途検討する。
 7. ベースラインコンクリートが必要な場合には、別途計上する。

基礎材数量(標準製品)

	600		700		800		900		1000		1100		1200		1250		
	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	
基礎コンクリート幅 (mm)	-	950	-	950	-	950	-	950	-	950	-	1000	-	1100	-	1100	
基礎厚 (mm)	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	
砕石厚 (mm)	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	
モルタル厚 (mm)	20		20		20		20		20		20		20		20		
製品 (個)	5		5		5		5		5		5		5		5		
基礎型枠 (㎡)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
基礎コンクリート (m³)	-	0.475	-	0.475	-	0.475	-	0.475	-	0.475	-	0.500	-	0.550	-	0.550	
基礎材	(㎡)	-	9.500	-	9.500	-	9.500	-	9.500	-	9.500	-	10.000	-	11.000	-	11.000
	(m³)	-	1.900	-	1.900	-	1.900	-	1.900	-	1.900	-	2.000	-	2.200	-	2.200

	1300		1400		1500		1600		1700		1750		1800		1900		
	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	
基礎コンクリート幅 (mm)	-	1150	-	1200	-	1250	1300	1350	1350	1400	1400	1450	1400	1500	1450	1550	
基礎厚 (mm)	-	50	-	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
砕石厚 (mm)	-	200	-	200	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
モルタル厚 (mm)	20		20		20		20		20		20		20		20		
製品 (個)	5		5		5		5		5		5		5		5		
基礎型枠 (㎡)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
基礎コンクリート (m³)	-	0.575	-	0.600	-	0.625	0.650	0.675	0.675	0.700	0.700	0.725	0.700	0.750	0.725	0.775	
基礎材	(㎡)	-	11.500	-	12.000	-	12.500	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000	14.500	14.000	15.000	14.500	15.500
	(m³)	-	2.300	-	2.400	-	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.800	3.000	2.900	3.100

	2000		2100		2200		2250		2300		2400		2500		2600		
	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	
基礎コンクリート幅 (mm)	1500	1650	1550	1700	1650	1800	1700	1850	1700	1850	1800	1950	1850	2050	1900	2100	
基礎厚 (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
砕石厚 (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
モルタル厚 (mm)	20		20		20		20		20		20		20		20		
製品 (個)	5		5		5		5		5		5		5		5		
基礎型枠 (㎡)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
基礎コンクリート (m³)	1.500	1.650	1.550	1.700	1.650	1.800	1.700	1.850	1.700	1.850	1.800	1.950	1.850	2.050	1.900	2.100	
基礎材	(㎡)	15.000	16.500	15.500	17.000	16.500	18.000	17.000	18.500	17.000	18.500	18.000	19.500	18.500	20.500	19.000	21.000
	(m³)	3.750	4.125	3.875	4.250	4.125	4.500	4.250	4.625	4.250	4.625	4.500	4.875	4.625	5.125	4.750	5.250

	2700		2750		2800		2900		3000		
	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	I型	II型	
基礎コンクリート幅 (mm)	2000	2150	2000	2250	2050	2250	2100	2300	2150	2400	
基礎厚 (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
砕石厚 (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
モルタル厚 (mm)	20		20		20		20		20		
製品 (個)	5		5		5		5		5		
基礎型枠 (㎡)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
基礎コンクリート (m³)	2.000	2.150	2.000	2.250	2.050	2.250	2.100	2.300	2.150	2.400	
基礎材	(㎡)	20.000	21.500	20.000	22.500	20.500	22.500	21.000	23.000	21.500	24.000
	(m³)	5.000	5.375	5.000	5.625	5.125	5.625	5.250	5.750	5.375	6.000